



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA



FAISMUN ☐

FM ☐

GEQ ☐

ISR ☐

FAFEF ☐

FISE ☒

MUNICIPIO: PEÑAMILLER

LOCALIDAD: EL LINDERO

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2024)

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO, PEÑAMILLER, QRO.

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERETARO.

CONTRATO NO. MPQ/FISE/AD/27/2024

AVANCE FISICO: 100%

FECHAS:

INICIO: 03/06/2024 TERMINO: 31/07/2024

No. OFICIO DE ASIGNACION: 2024GEQ00881

PEÑAMILLER, QRO., A 06 DE AGOSTO DE 2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL EJECUTADO: \$1,119,532.84

APORTACION

FEDERAL:

\$0.00

ESTATAL:

\$1,119,532.84

MUNICIPAL:

\$0.00

TOTAL CONTRATADO: \$1,119,532.84

APORTACION

FEDERAL:

\$0.00

ESTATAL:

\$1,119,532.84

MUNICIPAL:

\$0.00

SALDO: \$0.00

APORTACION

FEDERAL:

\$0.00

ESTATAL:

\$0.00

MUNICIPAL:

\$0.00

DICTAMEN: PROCEDENTE

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

PROFE. JUAN CARLOS LINARES AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO

POR EL COMITÉ

AUTORIDAD MUNICIPAL

Manita Griselda Linares Martinez

