



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA



FAISMUN ☐

FM ☐

GEQ ☐

ISR ☐

FAFEF ☐

FISE ☒

MUNICIPIO: PEÑAMILLER

LOCALIDAD: EL FRONTONCILLO

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2024)

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE EL FRONTONCILLO, PEÑAMILLER, QRO.

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERETARO.

CONTRATO NO. MPQ/FISE/AD/25/2024

AVANCE FISICO: 100%

FECHAS:

INICIO: 29/05/2024 TERMINO: 11/08/2024

No. OFICIO DE ASIGNACION : 2024GEQ00885

PEÑAMILLER, QRO., A 15 DE AGOSTO DE 2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL EJECUTADO: \$1,015,197.02
TOTAL CONTRATADO: \$1,021,410.18
SALDO: \$6,213.16

APORTACION FEDERAL :	<u>\$0.00</u>	ESTATAL: <u>\$1,015,197.02</u>	MUNICIPAL: <u>\$0.00</u>
APORTACION FEDERAL :	<u>\$0.00</u>	ESTATAL: <u>\$1,021,410.18</u>	MUNICIPAL: <u>\$0.00</u>
APORTACION FEDERAL :	<u>\$0.00</u>	ESTATAL: <u>\$6,213.16</u>	MUNICIPAL: <u>\$0.00</u>

DICTAMEN: PROCEDENTE

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

PROFE. JUAN CARLOS LINARES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO

POR EL COMITÉ

Juana Fabián Sánchez

AUTORIDAD MUNICIPAL

Jose Carlos Fabian Aguilar

**OPERADO
RAMO 33
FISE 2024**

