



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERETARO
PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2020
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyect	Importe Avance	% Avance
URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	FAFEF 2020	070	\$1,581,824.49	100.00 %
URBANIZACION DE CALLES, ARROYO DE LOS MUERTOS, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, PRIMER DE MAYO, ANDADOR CAMINO REAL Y CALLE EN LA COLONIA LA UNIDAD, PEÑAMILLER	FAFEF 2020	072	\$4,834,829.40	100.00 %
URBANIZACION DE CALLES MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO VILLA Y CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA (EXTORA), MUNICIPIO DE PEÑAMILLER	FAFEF 2020	071	\$3,194,716.62	99.90 %
AMPLIACION DE LINEA Y RE DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ARROYO Y LA CALLE JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, PEÑAMILLER, QRO. 4322	FISE 2020	085	\$936,319.60	100.00 %
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCTO UNO EN EL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER 4264	FISE 2020	086	\$354,266.51	100.00 %
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE ESCANDON Y NORADINO RUBIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER 5772	FISE 2020	082	\$435,946.64	100.00 %
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS, PEÑAMILLER, QRO. 5735	FISE 2020	083	\$297,059.92	100.00 %
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE SANEAMIENTO (ZDA, ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PEÑAMILLER, QUERETARO. 4012	FISE 2020	080	\$3,435,565.49	100.00 %
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN PEÑAMILLER LOCALIDAD SAN MIGUEL PALMAS MISION DE PALMAS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL PALMAS MISION DE PALMAS COLONIA II 15003	FISE 2020	084	\$475,591.54	100.00 %
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CUESTA COLORADA, PEÑAMILLER, QUERETARO 2701	FISE 2020	081	\$2,035,110.44	100.00 %
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMITO II, PEÑAMILLER	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	012 013 014	\$810,276.67 \$193,066.87 \$282,228.02	100.00 % 100.00 % 100.00 %
REHABILITACION LINEA EN MEDIAN BAJA TENSION EN CALLE QUE VA A LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA PEÑAMILLER	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA (LAS VEGAS), PEÑAMILLER	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA "GENERAL RAMON CORONA", EN LA LOCALIDAD DE EL PILON	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR "NIÑOS HEROES", EN LA LOCALIDAD DE LAS ENRAMADAS	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
CONSTRUCCION DE AUJA EN PREESCOLAR "FERNANDO MONTES DE OCA", EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS.	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE AGUA FRIA, EL ENCINO, PUEBLO NUEVO, LA VEGA (LAS VEGAS), SAN LORENZO, EL FRONTOCICLO, EL AGUACATTO, ADJUNTAS DE HIGUERAS, EL TORBELLINO, VISTA ALEGRE, LA PLAZUELA, PIEDRA GORDA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, VARIAS LOCALIDADES	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE AGUA DE PEDRO, 2DA ETAPA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA ORDENA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE LA TINALA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
PAVIMENTACION DE CALLE QUE VA AL PANTON A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DE HIGUERAS	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO EL DERRAMADERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
TERMINACION DE MURO DE CONTENSIION EN EL CAMINO ADJUNTAS DE HIGUERAS-EL PARAISO	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %
MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE EL TORBELLINO	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	015 014 015	\$414,209.74 \$282,228.02 \$414,209.74	99.94 % 100.00 % 100.00 %



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERETARO
PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2020
CUENTA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Nombre	Fuente de financiamiento	Cuarto		Importe Avance	% Avance	
		Proyecto	Avance		Avance	%
MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	026	\$499,510.12	100.00	%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE LA LAJA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	028	\$496,509.06	100.00	%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUESTA DE LOS IBARRA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	029	\$299,656.62	100.00	%	
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, PEÑAMILLER	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	030	\$49,403.97	99.78	%	
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AMARILLO	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	031	\$1,498,350.38	100.00	%	
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE EL FRONTONCILLO	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	032	\$1,497,813.97	100.00	%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO PUERTO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA.	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	033	\$599,445.14	100.00	%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS DE HIGUERAS ZDA. ETAPA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	038	\$594,760.57	100.00	%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GORDA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	011	\$498,973.40	100.00	%	
MEJORAMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	027	\$699,453.38	100.00	%	
TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA	F.I.S.M. 2020 - Fondo para la Infraestructura Social Municipal	059	\$180,000.00	100.00	%	
ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RIO, CAMPUS PEÑAMILLER, PRIMER ETAPA	Participaciones Federales Obra Publica(FM)	040	\$755,421.67	100.00	%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DEL TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALAMOS	Participaciones Federales Obra Publica(FM)	061	\$375,774.80	100.00	%	
CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA TECOZAUTLA	Participaciones Federales Obra Publica(FM)	042	\$397,132.55	100.00	%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPAMENTO	Participaciones Federales Obra Publica(FM)	043	\$497,257.15	100.00	%	
CONSTRUCCION DE RAMPA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO	FEIEF	044	\$199,195.54	100.00	%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE MOJUNTOS (EL MOLINO)	FEIEF	045	\$498,960.31	100.00	%	
PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS	Participaciones Federales Obra Publica(FM)	046	\$496,463.47	100.00	%	
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION	Participaciones Federales Obra Publica(FM)	047	\$1,499,382.01	100.00	%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ZDA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS ENRAMADAS	Participaciones Federales Obra Publica(FM)	048	\$141,805.77	100.00	%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZALILLO	Participaciones Federales Obra Publica(FM)	050	\$1,742,770.90	99.94	%	
AMPLIACION Y CIRCULO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL, PEÑAMILLER	Participaciones Federales Obra Publica(FM)	051	\$200,000.00	100.00	%	
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER	Participaciones Federales Obra Publica(FM)	053	\$200,000.00	100.00	%	
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE ACCESO AL CECYTEQ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER	Participaciones Federales Obra Publica(FM)	060	\$329,785.87	100.00	%	
ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RIO, EXTENSION PEÑAMILLER	INCENTIVOS DE COLABORACION GEO.	094	\$1,257,742.46	99.59	%	



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERETARO
PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2020
CUENTA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Nombre	Fuente de financiamiento	Cave		Importe Avance	%
		Proyect	Avance		
URBANIZACION DE CALLE PRINCIPAL AGUA CALIENTE	INGENTIVOS DE COLABORACION GEO.	091	\$1,395,615.16	100.00	%
URBANIZACION DE CALLE PIRITA EN LA LOCALIDAD DE CAMARGO, PEÑAMILLER	INGENTIVOS DE COLABORACION GEO.	092	\$778,483.20	97.01	%
TERMINACION DE GLORITA Y URBANIZACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE BOQUILLAS, PEÑAMILLER, QRO.	INGENTIVOS DE COLABORACION GEO.	093	\$897,337.88	100.00	%
URBANIZACION DE CALLES, CORREGIDORA Y NIÑOS HEROES EN EL PORTUGUES, PEÑAMILLER, QRO.	INGENTIVOS DE COLABORACION GEO.	090	\$5,123,087.57	100.00	%
PAVIMENTACION DE CALLE QUE BAJA A LA CAPILLA Y CALLE AL PANTEON A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ZDA. ETAPA, LOCALIDAD LA VEGA (LAS VEGAS)	Participaciones 2019	005	\$158,662.21	100.00	%
PAVIMENTACION DE CALLE A LA TELESECUNDARIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ZDA. ETAPA, LA HIGUERA	Participaciones 2019	006	\$65,384.82	100.00	%
PAVIMENTACION BASE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO CECYTE 2A. ETAPA	Participaciones 2019	007	\$2,922,881.89	100.00	%
SAN MIGUEL PALMAS, CONSTRUCCION TECHUMBRE CANCHA USOS MULTIPLES EN EMSAD 2A ETAPA	Participaciones 2019	009	\$1,714,997.15	100.00	%
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYO	FEIEF	065	\$598,001.67	100.00	%
URBANIZACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AV. CUAUHTEMOC Y EN CALLE ESCUELA PRIMARIA "LIC. ALFREDO V. BONFIL", EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION, PEÑAMILLER, QRO. ZDA. ETAPA	Participaciones 2019	008	\$2,581,338.50	100.00	%
URBANIZACION DE CALLE PARALELA A LA CANCHA DE FUT BOL EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA	PARTICIPACIONES ISR 2019	062	\$2,195,905.80	100.00	%
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	PARTICIPACIONES ISR 2019	064	\$549,394.03	100.00	%
PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA TECOZAUTLA	FEIEF	066	\$199,315.62	99.57	%
PAVIMENTACION DE CALLE ZDA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPAMENTO	FEIEF	063	\$396,888.18	100.00	%